

ЗВІТ
про виконання інвестиційної програми
"ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
за 2016 рік

(схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№1212 від 30.06.2016 року)

№ з/п	Найменування заходів	Заплановано		Стан виконання (за наростаючим підсумком)	
		Кількісний показник	Загальна сума, тис. грн. (без ПДВ)	Профінансовано, тис. грн. (без ПДВ)	Відсоток виконання
1	Реконструкція існуючої котельні без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Шевченка, 99 в м. Корюківка (закупівля обладнання).	1 шт.	3 622,20	0,00	0,00%
2	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Єськова, 8а в м. Чернігів	1 шт.	604,28	688,73	100,00%
3	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Гончарова, 4а в м. Чернігів	1 шт.	542,54	600,11	100,00%
4	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Горького, 3а в м. Чернігів	1 шт.	707,10	761,39	100,00%
5	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Корольова, 16 в м. Чернігів	1 шт.	724,32	796,23	100,00%
6	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Нафтовиків, 12 в м. Чернігів	1 шт.	780,62	842,22	100,00%
7	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Г.Полуботка, 40 в м. Чернігів	1 шт.	352,34	407,98	100,00%
8	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по пр-ту Миру, 1906 в м. Чернігів	1 шт.	487,58	556,96	100,00%
9	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. 50 р. ВЛКСМ, 36а в м. Чернігів	1 шт.	798,17	866,78	100,00%
10	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по пр-ту Миру, 2496 в м. Чернігів	1 шт.	620,44	698,30	100,00%

№ з/п	Найменування заходів	Заплановано		Стан виконання (за наростаючим підсумком)	
		Кількісний показник	Загальна сума, тис. грн. (без ПДВ)	Профінансовано, тис. грн. (без ПДВ)	Відсоток виконання
11	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Артема, 89а в м. Городня	1 шт.	463,94	531,45	100,00%
12	Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з «Дообладнання існуючих житлових будинків засобами обліку без зміни зовнішніх геометричних параметрів на об'єктах. Встановлення лічильників обліку теплової енергії на опалення в житлових будинках»	565 шт.	1 163,90	751,39	76,64%
13	Дообладнання існуючих житлових будинків засобами обліку без зміни зовнішніх геометричних параметрів на об'єктах. Встановлення лічильників обліку теплової енергії на опалення в житлових будинках	565 шт.	17 181,34	12 524,40	76,64%
Усього за інвестиційною програмою			28 048,78	20 025,95	71,40%

Перший заступник голови правління



О.І. Тетеря
(прізвище, ім'я, по батькові)